

Protocole pour la mise en service de chauffage au sol (eau chaude) avec weber floor 4155 (lié)

Produit

weber floor 4155 CTF-C30-F6

Maîtrise d'ouvrage : _____ **Réalisation :** _____

Local/étage : _____ **Architecte/direction des travaux :** _____

Chapiste : _____ **Chauffagiste :** _____

Épaisseur de la chape : minimum mm maximum mm (Couverture de l'élément de chauffage > 5 mm**)

Généralités

Nous sommes ravis que vous ayez choisi la masse d'égalisation de sols weber floor 4155.

Le chauffage fonctionnel ne sert pas à atteindre la maturité de pose, mais à contrôler le système de chauffage global. D'une part, la fonctionnalité du chauffage au sol et, d'autre part, la dilatation thermique, sans tension, nécessaire de la chape sont vérifiées. **Le chauffage fonctionnel doit avoir lieu au plus tôt 24 heures après la pose. Ne pas utiliser de déshumidificateur les 2 premiers jours.**

	Mesure	Durée	Date	Signatur
Jour 1 (la pose)	Protéger du soleil, des courants d'air et du dessèchement. S'il y a un risque de gel, le chauffage au sol peut être mis en service lors de la pose de la chape avec une température de départ de 20°C. Les fourneaux à air chaud et ventilateurs de chauffage ne doivent pas être utilisés.			
Jour 2	Régler la température de départ à 25 °C	Maintenir pendant 1 jour par épaisseur de couche de 20 mm.		
Jour 3 / 4	Éteindre le chauffage			

Après le chauffage de maturation de pose

Le programme du chantier doit être élaboré de sorte que le chauffage au sol puisse être mis en service avant la pose du revêtement de sol. La mise en service du chauffage au sol et le chauffage de la chape doivent être surveillés par le maître d'ouvrage, qui doit en dresser le protocole, selon la norme SIA 118/251:2008. Le protocole signé doit être remis à l'artisan chargé de poser le revêtement supérieur.

Indications spécifiques

Il faut chauffer weber floor 4155 au plus tôt 24 heures après la pose. Au cas où un chauffage fonctionnel et un revêtement immédiats ne sont pas prévus, weber floor 4155 doit être protégé d'un séchage excessif avec des mesures appropriées. Lorsque le chauffage fonctionnel est terminé, le sol est recouvrable pour tous les revêtements, sauf le parquet et le stratifié, et devrait être recouvert dans les plus brefs délais. Il est possible de poser le parquet et le stratifié jusqu'à 3 mm au bout de 48 heures, sinon par cm d'épaisseur de couche au bout d'une semaine env. à 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %.

** Pour seulement 5 mm de recouvrement, la surface devient un peu instable, ce qui ne pose pas de problème pour la pose de carrelages. Pour les autres revêtements supérieurs, il faut effectuer un lissage de manière adéquate.

